



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOLEDAD DE DOBLADO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 148 SOLEDAD DE DOBLADO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 37,666,692.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones										
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (SUPERVISION EXTERNA)	30148000 1	SOLEDAD DE DOBLADO	0.00			0.00			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28,000.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO ASFALTICO DE LOMA DEL TEJON A MATA MUERTO	30148012 1	LOMA DEL TEJON (PASO ARRIBO)	100.00	02/04/ 2024	04/07/ 2024	100.00	10/04/ 2024	04/07/ 2024	4,430,000.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	126.00	de 2 OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA DE FUTBOL 7 MIGUEL ZURITA	30148000 1	SOLEDAD DE DOBLADO	60.00	01/08/ 2024		0.00			3,802,117.76	3,802,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28,130.00	EN PROCESO		
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MUÑOZ RAMOS CLAVE 30EPR3690N EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS TOROS	30148011 9	RINCÓN DE LOS TOROS	100.00	22/04/ 2024	28/06/ 2024	98.78	23/05/ 2024	29/09/ 2024	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,900.00	414,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	TERMINADA Y OPERANDO	
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO A NIVEL DE PISO EN LA LOCALIDAD DE PASO CABESTRO.	30148006 3	PASO CABESTRO	0.00			0.00			1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00			
SD 01 a	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA PASO BORREGO	30148000 1	SOLEDAD DE DOBLADO	0.00			0.00			2,320,000.76	2,320,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,716.00		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS SAN JOSE DE GRACIA-PASO HERRANJOS PONIENTE	30148009 1	SAN JOSÉ DE GRACIA	100.00	02/04/ 2024	16/04/ 2024	100.00	16/04/ 2024	16/04/ 2024	1,209,588.02	1,209,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,588.02	1,209,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	TERMINADA Y OPERANDO
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE MATAMOROS E IGNACIO DE LA LLAVE DE LA COLONIA SANTA CATERINA.	30148000 1	SOLEDAD DE DOBLADO	99.00	17/07/ 2024		0.00			475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	EN PROCESO		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE MATAMOROS E IGNACIO DE LA LLAVE DE LA COLONIA SANTA CATERINA	30148000 1	SOLEDAD DE DOBLADO	84.00	05/08/ 2024		90.51	12/09/ 2024		916,597.96	916,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,663.37	829,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	EN PROCESO	
UM 01 j	REHABILITACIÓN DE MERCADO(S) PÚBLICO(S) BENITO JUAREZ EN LA COLONIA CENTRO (TECHADO EN NAVE PRINCIPAL)	30148000 1	SOLEDAD DE DOBLADO	0.00			0.00			4,576,662.49	4,576,662.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28,130.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE DEGOLLADO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO.	30148000 1	SOLEDAD DE DOBLADO	100.00	03/06/ 2024	14/08/ 2024	100.00	01/07/ 2024	15/08/ 2024	1,512,220.83	1,512,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,220.83	1,512,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	360.00	TERMINADA Y OPERANDO

Arantxa Lizbeth Zambrano Sosa
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BRIAN MANUEL MORALES SANTOS
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mildred Parala Mendoza
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Zaida Quetzaly Quintana
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOLEDAD DE DOBLADO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 148 SOLEDAD DE DOBLADO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 37,666,692.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																												
SE 02 b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE DEGOLLADO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO	30148000	SOLEDAD DE DOBLADO	65.00	02/07/2024		0.00	3,024,441.66	3,024,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,400.00		
2024	30	148	0012																																		EN PROCESO	
SD 01 b		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON FERTIVER ENTRE PROL. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ	30148000	SOLEDAD DE DOBLADO	0.00			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	170.00	2 de 2	
2024	30	148	0013																																			
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE PASO TRUJILLO A MATA REDONDA	30148014	PASO TRUJILLO	0.00			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.70		
2024	30	148	0014																																			
UB 02 c		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES -VADO EN TRAMO PASO NARANJOS PONIENTE A LA SÁBILA	30148011	LA SÁBILA	0.00			0.00	2,952,500.00	2,952,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	20.00		
2024	30	148	0015																																			
SJ 02 f		CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JOSE PAZ GONZALEZ CLAVE 30DIN0733L EN LA CABECERA MUNICIPAL	30148000	SOLEDAD DE DOBLADO	100.00	22/04/2024	23/05/2024	99.40	23/05/2024	23/05/2024	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2024	30	148	0016																																			TERMINADA Y OPERANDO
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE DOS MATAS-LA GUADALUPE (MATA DE LOROS) VISTA HERMOSA SUR	30148001	DOS MATAS	99.00	29/07/2024		69.65	04/09/2024		1,209,588.02	1,209,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	4.50	
2024	30	148	0017																																			EN PROCESO
DP 02 a		OBLIGACIONES (HASTA 25% CREDITO BANOBRAS FAJS)	30148000	SOLEDAD DE DOBLADO	0.00			0.00	7,217,974.50	7,217,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00		
2024	30	148	0018																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

37,666,692.00 37,666,692.00

9,437,762.22 9,437,762.22

0.00

Arantxa Leal Zamilliz Sosa
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

BRIAN MANUEL MORALES SANTOS
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mildret Peralta Mendoza
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Zalda Guetzally Godines
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRIMESTRAL
 087